ỦY BAN NHÂN DÂN **HUYỆN IA H'DRAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 780 /BC-UBND	*Ia H'Drai, ngày 29 tháng 11 năm 2023*

BÁO CÁO
Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024 của huyện Ia H'Drai

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp lần thứ 7

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024 của huyện Ia H'Drai, cụ thể như sau:

A. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023

Năm 2023, huyện Ia H'Drai tập trung nguồn lực đầu tư, ưu tiên bố trí đủ vốn các công trình chuyển tiếp đang thực hiện và triển khai khởi công mới theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình ước thực hiện năm 2023, như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 *(Đến thời điểm 20/11/2023)* và ước thực hiện cả năm 2023 theo từng nguồn vốn.

- Tổng kế hoạch vốn Ủy ban nhân dân tỉnh giao đầu năm 2023 *(bao gồm vốn đầu tư: 189.624 triệu đồng*[1] *và vốn sự nghiệp: 60.229 triệu đồng*[2]*)* là 249.852 triệu đồng; huyện giao 249.852 triệu đồng[3], đạt 100% kế hoạch vốn so với tỉnh giao. Đến hết ngày 20/11/2023 đã giải ngân 140.212 triệu đồng[4]*(bao gồm vốn đầu tư: 124.872 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 15.340 triệu đồng)*, đạt 56,12% kế hoạch được tỉnh giao. Ước thực hiện đến hết niên độ năm 2023 là 216.229 triệu đồng[5], đạt 86,54% kế hoạch.

1. Nguồn vốn giải ngân tại Kho bạc Nhà nước tỉnh

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 được giao *(Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg)* là 28.500 triệu đồng. Đến ngày 20/11/2023, đã giải ngân 8.238 triệu đồng, đạt 28,91% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết niên độ năm 2023 là 28.500 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, trong đó:

2. Nguồn vốn giải ngân tại Kho bạc Nhà nước huyện

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 được giao là 221.352 triệu đồng[6]. Đến ngày 20/11/2023, đã giải ngân 131.974 triệu đồng[7]*(bao gồm vốn đầu tư: 116.634 triệu*

---

[1] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 121.367 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 68.257 tr.đ.
[2] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 47.978 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 12.251 tr.đ.
[3] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 169.345 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 80.508 tr.đ.
[4] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 71.316 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 68.896 tr.đ.
[5] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 141.859 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 74.371 tr.đ.
[6] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 140.845 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 80.508 tr.đ.
[7] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 63.078 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 68.896 tr.đ.

đồng và vốn sự nghiệp: 15.340 triệu đồng), đạt 59,62% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết niên độ năm 2023 là 187.729 triệu đồng[8], đạt 84,81% kế hoạch, trong đó:

2.1. Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND tỉnh: Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao 6.104 triệu đồng[9]. Đến ngày 20/11/2023, đã giải ngân 5.750 triệu đồng[10], đạt 94,20% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết niên độ năm 2022 là 6.104 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

2.2. Nguồn đầu tư các công trình cấp bách khác: Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao 21 triệu đồng *(vốn chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023)*[11]. Đến ngày 20/11/2023, đã giải ngân 21 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

2.3. Nguồn phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới *(Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT)*: Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao 2.630 triệu đồng. Đến ngày 20/11/2023, đã giải ngân 2.630 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

2.4. Nguồn phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (*Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới*): Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao 2.600 triệu đồng. Đến ngày 20/11/2023, đã giải ngân 870 triệu đồng, đạt 33,46% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết niên độ năm 2023 là 2.600 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

2.5. Nguồn thu tiền sử dụng đất: Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao 3.852 triệu đồng[12]. Đến ngày 20/11/2023, đã giải ngân 3.019 triệu đồng[13], đạt 78,36% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết niên độ năm 2023 là 3.852 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch.

2.6. Nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2022: Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao 5.488 triệu đồng. Đến ngày 20/11/2023, đã giải ngân 5.136 triệu đồng, đạt 93,58% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết niên độ năm 2023 là 5.488 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

2.7. Nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2022 *(Mới phân bổ)*: Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao 230 triệu đồng. Đến ngày 20/11/2023, chưa giải ngân. Ước thực hiện đến hết niên độ năm 2023 là 230 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch.

2.8. Nguồn thu tiền sử dụng đất tại xã: Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao 3.881 triệu đồng[14]. Đến ngày 20/11/2023, đã giải ngân 351 triệu đồng, đạt 9,05% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết niên độ năm 2023 là 3.881 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

---

[8] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 113.359 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 74.371 tr.đ.
[9] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 5.926 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 178 tr.đ.
[10] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 5.410 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 165 tr.đ.
[11] đã điều chỉnh giảm 335 triệu đồng theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND huyện
[12] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 2.442 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 1.410 tr.đ.
[13] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 1.623 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 1.396 tr.đ.
[14] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 3.402 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 479 tr.đ.

2.9. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao 196.547 triệu đồng[15]*(Trong đó: Vốn đầu tư: 136.319 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 60.229 triệu đồng)*. Đến ngày 20/11/2023, đã giải ngân 114.014 triệu đồng[16] *(bao gồm vốn đầu tư: 98.858 triệu đồng và vốn sự nghiệp: 15.157 triệu đồng)*, đạt 58,01% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết niên độ năm 2023 là 162.924 triệu đồng[17], đạt 82,89% kế hoạch, trong đó:

2.9.1. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững: Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao 107.747 triệu đồng[18]*(Trong đó: Vốn đầu tư: 87.335 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 20.411 triệu đồng)*. Đến ngày 20/11/2023, đã giải ngân 69.971 triệu đồng[19] *(bao gồm vốn đầu tư: 57.414 triệu đồng và vốn sự nghiệp: 12.557 triệu đồng)*, đạt 64,94% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết niên độ năm 2023 là 105.096 triệu đồng[20], đạt 97,54% kế hoạch.

2.9.2. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới: Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao 4.616 triệu đồng[21]*(Trong đó: Vốn đầu tư: 2.719 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 1.897 triệu đồng)*. Đến ngày 20/11/2023 , đã giải ngân 2.873 triệu đồng[22] *(bao gồm vốn đầu tư: 2.582 triệu đồng và vốn sự nghiệp: 291 triệu đồng)*, đạt 62,24% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết niên độ năm 2023 là 4.426 triệu đồng[23], đạt 95,88% kế hoạch.

2.9.3. Nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển KT XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi: Tổng kế hoạch vốn năm 2023 giao 84.185 triệu đồng[24] *(Trong đó: Vốn đầu tư: 46.264 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 37.921 triệu đồng)*. Đến ngày 20/11/2023, đã giải ngân 41.171 triệu đồng[25] *(bao gồm vốn đầu tư: 38.861 triệu đồng và vốn sự nghiệp: 2.310 triệu đồng)*, đạt 48,91% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết niên độ năm 2023 là 53.403 triệu đồng[26],đạt 63,43% kế hoạch.

(Chi tiết tại phụ biểu theo)

3. Tình hình thực hiện thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước

- Tình hình nợ đọng vốn đầu tư: Không.
- Thu hồi vốn ứng trước: Không.

4. Tình hình quyết toán dự án đầu tư hoàn thành

---

[15] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 118.127 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 78.420 tr.đ.
[16] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 47.065 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 66.950 tr.đ.
[17] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 90.641 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 72.283 tr.đ.
[18] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 56.263 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 51.484 tr.đ.
[19] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 23.258 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 46.713 tr.đ.
[20] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 54.460 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 50.636 tr.đ.
[21] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 2.270 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 2.346 tr.đ.
[22] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 1.046 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 1.827 tr.đ.
[23] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 2.238 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 2.188 tr.đ.
[24] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 59.594 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 24.591 tr.đ.
[25] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 22.760 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 18.410 tr.đ.
[26] Trong đó: KH vốn năm 2023 là 33.943 tr.đ; KH vốn năm 2022 chuyển qua năm 2023 là 19.460 tr.đ.

Tổng số dự án đề nghị phê duyệt quyết toán đến ngày 20/11/2023 là 13 dự án. *(Tổng số dự án đã phê duyệt quyết toán 13 dự án*[27]*)*. Tất cả các dự án trên không vi phạm thời gian lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

II. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023:

- Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 và Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện đã chủ động giao kế hoạch vốn chi tiết cho từng công trình ngay từ đầu năm *(Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)*, điều chỉnh trong năm *(Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2023; Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2023 và Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2023)* và chỉ thực hiện thông báo vốn khi đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định, các công trình, dự án được giao vốn đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công.

III. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Công văn số: 1078/UBND-KTTH ngày 13/4/2023[28]; 2260/UBND-KTTH ngày 14/7/2023[29]; 2321/UBND-KTTH ngày 19/7/2023[30]; 2375/UBND-KTTH ngày 24/7/2023[31]; 2902/UBND-KTTH ngày 05/9/2023[32]; 2983/UBND-KTTH ngày 08/9/2023[33]; 3132/UBND-KTTH ngày 20/9/2023[34]; 3188/UBND-KTTH ngày 22/9/2023[35]; 3189/UBND-KTTH ngày 22/9/2023[36] và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại các Công văn số: 542/UBND-TH ngày 14/4/2023[37]; 585/UBND-TH ngày 20/4/2023[38]; 935/UBND-TH ngày 19/6/2023[39]; 1202/UBND-TH ngày

---

[27] Dự án Trường mầm non Tuổi Ngọc (*phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ*); Bãi rác tập trung (*Hạng mục: Đường và các công trình phụ trợ*); Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông; Sửa chữa Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Ia H'Drai; Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Du, xã Ia Dom huyện Ia H'Drai (*Phòng học, phòng bộ môn, thư viện, thiết bị*); Sửa chữa trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ia H'Drai; Trường mầm non Hoa Mai (*phòng học, bếp ăn và hạng mục phụ trợ khác*); Trường mầm non Măng non (*Bếp ăn, nhà công vụ*); Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C (*Đoạn điểm dân cư số 41 - trung tâm hành chính xã Ia Tơi*); Đường ĐĐT27 (*N40-N53*); Đường ĐĐT30 (*N52-N54*); Đường ĐĐT 32 (*N55-N58*); Đầu tư đường ống cấp III trung tâm huyện Ia H'Drai

[28] Về việc đẩy mạnh việc phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023.

[29] Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ.

[30] Về việc tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

[31] Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023.

[32] Về việc triển khai Công văn số 733/TTg-QHQT ngày 09/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

[33] Về việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

[34] Về việc triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

[35] Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

[36] Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023.

[37] Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 và thực hiện báo cáo định kỳ trên địa bàn huyện Ia H'Drai.

[38] Về việc đẩy mạnh việc phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023.

[39] Về việc tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023.

27/7/2023[40] và các văn bản liên quan. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các căn bản chỉ đạo các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng quy định, đã kịp thời trình hội đồng nhân nhân huyện điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 từ các dư án đã hoàn thành sang các dự án có có lượng thanh toán, có tỷ lệ giải ngân tốt.

IV. Tình hình huy động nguồn vốn đầu tư từ các bộ, ngành Trung ương, các Tập đoàn và nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho đầu tư phát triển trong năm 2023 thuộc lĩnh vực quản lý của các sở, ngành, địa phương.

Phần lớn nguồn lực huy động để thực hiện các dự án và công trình của các Chương trình mục tiêu quốc gia. Huyện đã phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương *(huyện, xã)* đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ia H'Drai (*Tại Quyết định số 265/QĐ-UBND huyện ngày 12/7/2022)* để đảm bảo tỉ lệ đối ứng thực hiện các dự án đúng theo quy đinh. Tuy nhiên, vì là huyện nghèo nên khả năng cân đối ngân sách địa phương để thực hiện đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn chưa đảm bảo. Ngoài ra việc huy động và lồng ghép các nguồn vốn khác ngoài ngân sách Nhà nước để tham gia vào các dự án là rất khó khăn.

V. Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, làm rõ nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế này.

1. Kết quả đạt được: Được sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp nên tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước 11 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện đạt kết quả khả quan đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư một số công trình còn thấp.

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc:

2.1. Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp:

- Qua theo dõi, hiện nay nhiều dự án trên địa bàn huyện phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

- Đa số công trình, dự án trên địa bàn huyện nằm trên khu vực đất rừng sản xuất là rừng trồng (*cây cao su*), đất nông nghiệp, đất trống.... nên cần phải thực hiện các thủ tục liên quan đến thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng.

2.2. Công tác đấu giá đất tạo nguồn thu:

- Theo Kế hoạch đầu tư công năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện dự kiến bố trí 9.629,76 triệu đồng để thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn huyện (*chưa bao gồm nguồn vốn để thực hiện đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn*

---

[40] Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023 (*tính cả kế hoạch năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023*).

phân cấp ngân sách cấp xã được hưởng theo quy định). Tuy nhiên đến nay, tổng thu từ nguồn sử dụng đất trong năm 2023 *(số liệu tính đến ngày 20/11/2023):* 1.191.565.720 đồng, trong đó: Thu tiền sử dụng đất giao đất không qua đấu giá đất 357.040.000 đồng; Thu tiền đặt cọc tiền sử dụng đất qua 01 đợt đấu giá đất: 834.525.720 đồng *(Nguồn thu được điều tiết: ngân sách tỉnh hưởng 142.987.883 đồng; ngân sách cấp huyện hưởng 929.421.259 đồng, ngân sách cấp xã hưởng 119.156.578 đồng)*, dẫn đến việc bố trí nguồn vốn cho các dự án chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

2.3. Liên quan đến nội dung điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn các Chương trình MTQG.

2.3.1. Ngày 23/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã có Tờ trình số 72/TTr-UBND, trong đó huyện **đề nghị nộp trả khoảng 19.900 triệu đồng**[41] **nguồn vốn sự nghiệp *(chưa phân bổ còn tập trung tại ngân sách huyện)* Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 và năm 2023. Tuy nhiên Ủy ban nhân dân tỉnh lại giao thêm cho huyện 9.226 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 *(Tại Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)*. Trong khi đó huyện đã** đề nghị nộp trả nguồn vốn Tiểu Dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và năm 2023 chưa phân bổ còn tập trung tại ngân sách huyện 15.750,145 triệu đồng *(Trong đó: Năm 2022 là 4.119,092 triệu đồng, Năm 2023 là 11.631,053 triệu đồng).*

2.3.2. Đối với nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ sung vốn theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Công văn số 1049/UBND-KTTH ngày 11/4/2023 và Công văn số 1752/UBND-KTTH ngày 12/6/2023. Trong đó **"Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời trình cấp thẩm quyền điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo thẩm quyền được giao".**

---

[41] **Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:**

+ Đề nghị nộp trả nguồn vốn thực hiện nội dung Hỗ trợ chuyển đổi nghề, Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 là 558 triệu đồng.

+ Đề nghị nộp trả nguồn vốn Tiểu Dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núinăm 2022 và năm 2023 chưa phân bổ còn tập trung tại ngân sách huyện 15.750,145 triệu đồng *(Trong đó: Năm 2022 là 4.119,092 triệu đồng, Năm 2023 là 11.631,053 triệu đồng)*.

+ Đề nghị nộp trả nguồn vốn Tiểu Dự án 2, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 chưa phân bổ còn tập trung tại ngân sách huyện 55 triệu đồng.

+ Đề xuất trả nguồn vốn Tiểu Dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và năm 2023 chưa phân bổ còn tập trung tại ngân sách huyện 3.306 triệu đồng *(Trong đó: Năm 2022 là 454 triệu đồng, Năm 2023 là 2.852 triệu đồng)*.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

+ Đề nghị nộp trả nguồn vốn Tiểu Dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 chưa phân bổ còn tập trung tại ngân sách huyện 231 triệu đồng.

- Ngày 09/10/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Tờ trình số 134/TTr-UBND trong đó đề nghị nộp trả khoảng 33.726 triệu đồng *(Vốn sự nghiệp)* vì lý do không nhu cầu và đối tượng thực hiện, đồng thời đề nghị bổ sung 26.379 triệu đồng *(vốn đầu tư)* bố trí cho các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt và đang thiếu vốn.

2.4. Nội dung khác.

+ Thời tiết mưa bão kéo dài dẫn đến việc triển khai thi công tại một số dự án đơn vị thi công triển khai chậm.

+ Đặc thù của hoạt động đầu tư, việc giải ngân vốn đầu tư đòi hỏi phải thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, việc tích lũy giá trị khối lượng thực hiện phải đảm bảo theo tiến độ giải ngân mới có thể thực hiện các thủ tục giải ngân vốn tại Kho bạc để thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành.

VI. Giải pháp và kiến nghị để triển khai kế hoạch đầu tư công trong các tháng còn lại của năm 2023.

1. Giải pháp thực hiện: Chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước sửa đổi và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; Tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; khi có khối lượng nghiệm thu, đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán để giải ngân đồng thời xử lý nghiêm, kiên quyết thay thế các nhà thầu yếu kém về năng lực, triển khai dự án không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng và thời gian theo hợp đồng đã ký kết.

- Chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đề xuất kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư.

B. Kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2024 của huyện Ia H'Drai là 161.084 triệu đồng *(Trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 114.864 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 46.220 triệu đồng)*, cụ thể như sau:

I. Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Ia H'Drai là 140.978 triệu đồng *(Trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 94758 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 46.220 triệu đồng)*:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 3.743 triệu đồng *(Trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 1.148 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 2.595 triệu đồng)*.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 64.118 triệu đồng *(Trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 48.844 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 15.274 triệu đồng)*.

3. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 73.117 triệu đồng *(Trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 44.766 triệu đồng; Vốn sự nghiệp: 28.351 triệu đồng)*.

II. Tổng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Ia H'Drai *(Vốn đầu tư phát triển)* là 20.106 triệu đồng. Trong đó:

1. Phân cấp cân đối theo tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết 63/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh: 5.926 triệu đồng.

2. Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới *(Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT)*: 2.630 triệu đồng.

3. Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 10.200 đồng

3.1. Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 4.400 triệu đồng.

- Cấp huyện hưởng: 3.900 triệu đồng.

- Cấp xã hưởng: 500 triệu đồng *(Xã Ia Dom: 100 triệu đồng; Xã Ia Tơi: 400 triệu đồng)*.

3.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 1.800 triệu đồng.

3.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ: 4.000 triệu đồng

Trên đây là Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2024 của huyện Ia H'Drai báo cáo Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp thứ 7./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Nhàng